

Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du deuxième semestre 2014 (mis à jour le 13/11/14)

			Prévisionnel					Réalisé	
Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Période prévisionnelle	Durée prévisionnelle	Vidange ou abaissement	Observations	Début	Fin	
OUST									
Canal de Nantes à Brest	24 - Foveno	Inspection pertuis de grandes vannes rive gauche	A/c du 27/10/14	1 semaine	Abaissement 1m				
Canal de Nantes à Brest	26 - La Née	Injection de béton dans les bajoyers	Entre 27/10 et 19/12/14	3 semaines	Vidange		04/11/2014		
Canal de Nantes à Brest	29 - Montertelot	Constatation des maçonneries des ponts des 2 rivières pour préparer commande travaux	Entre 27/10 et 19/12/14	3 jours	Vidange	Travaux réalisés en régie			
Canal de Nantes à Brest	30 - Blon	Repose des cavaliers sur la tranchée du passage des câbles d'alimentation des grandes vannes	Entre 15/11/10 et 19/12/14	3 semaines	Vidange				
Canal de Nantes à Brest	34 - Saint Jouan	Inspection du bief en Vidange pour retrouver passerelle du ponton et moteur du bateau qui était restés coincés sous le pont de Josselin pendant la crue du 7 février (dégât crue du 07/02/14)	Entre 27/10 et 19/12/14	3 jours	Vidange	Travaux réalisés en régie (sous réserve si trouvés sur Josselin)			
Canal de Nantes à Brest	35 - Josselin	Inspection du bief en Vidange pour retrouver passerelle du ponton et moteur du bateau qui était restés coincés sous le pont de Josselin pendant la crue du 7 février (dégât crue du 07/02/14)	Entre 27/10 et 19/12/14	3 jours	Vidange	Travaux réalisés en régie			
		Prolongation du perré maçonné pour protection des micro pieux et du dessous de la passerelle (dégât crue du 07/02/14)	Entre 27/10 et 19/12/14	4 semaines	Abaissement	Travaux autorisé par SDPE			
Canal de Nantes à Brest	38- Le Rouvray	Réfection des maçonneries du mur de fuite aval, du sas d'écluse et des radiers des grandes vannes à l'écluse 39 de Bocneuf	Entre 27/10 et 19/12/14	4 semaines	Abaissement d'environ 1,50m				
Canal de Nantes à Brest	39 - Bocneuf	Réfection des maçonneries du mur de fuite aval, du sas d'écluse et des radiers des grandes vannes à l'écluse 39 de Bocneuf	Entre 27/10 et 19/12/14	4 semaines	Vidange				
Canal de Nantes à Brest	40 - Pomeleuc	Inspection des maçonneries de l'aval de l'écluse de la Tertraie	Entre 27/10 et 19/12/14	3 jours	Vidange	SOUS RESERVE - Travaux réalisés en régie			
Canal de Nantes à Brest	51 - Quengo	Réfection des maçonneries du mur de fuite aval et du radier des grandes vannes du déversoir de l'écluse de Rohan	Entre 27/10 et 19/12/14	4 semaines	Abaissement d'environ 1,50m				
Canal de Nantes à Brest	52 - Rohan	Réfection des maçonneries du mur de fuite aval et du radier des grandes vannes du déversoir de l'écluse de Rohan	Entre 27/10 et 19/12/14	4 semaines	Vidange	SOUS RESERVE			
Canal de Nantes à Brest	88 - Kergouët	Travaux sur culée du pont de la RD 767 au Couëdic				Conseil Général du Morbihan - demande déclaration en cours SDPE			
Canal de Nantes à Brest	108 - La Cascade	Travaux de création d'une frayère	Entre 13/11 et 20/11	2 à 3 jours	Abaissement d'environ 1 m	Travaux FDPPMA 56			
BLAVET									
Canal du Blavet	1-Recollets	Remplacement de la tige de vantelle porte amont	Entre 27/10 et 19/12/14	2 semaines	Abaissement d'environ 1,00m	Travaux réalisés en régie			
		Travaux sur réseaux d'eaux usées	Entre 24/11 et 5/12/14	1 semaine	Vidange	Travaux réalisé par SBCEA pour le compte de Pontivy Communauté			
		Fin du rejointoiement de la maçonnerie du mur de fuite de La Cascade	Entre 01/12/14 et 19/12/14	3 semaines	Abaissement d'environ 1,00m	Travaux Conseil Général sur Pont de la RD 767			
Canal du Blavet	2-Lestitud	Inspection des clapets anti retour du réseaux eau pluviale de la commune de Pontivy à la demande du Sage Blavet et de la DDTM56	04/11/14 au 06/11/14	3 jours	Abaissement environ 1,00m	Pour Ville de Pontivy	04/11/2014	06/11/2014	
		Travaux de confortement du mur de soutènement du bâtiment G de l'IME de Tréleau dégradé suite à la crue du 7 février 2014	20/11/14 au 12/12/14	4 semaines	Abaissement environ 1,00m	Pour IME de Tréleau			
Canal du Blavet	3-Signan	Rejointoiement de la maçonnerie du mur de fuite écluse de Lestitut	Entre 27/10 et 19/12/14	2 semaines	Vidange				
		Réparation des jambes de force et des supports de la passerelle du déversoir de Signan (dégât crue du 07/02/14)	Entre 27/10 et 19/12/14	1 semaine	Vidange	Travaux réalisés en régie			
Canal du Blavet	4 - Le Roch	Fin du rejointoiement de la maçonnerie du mur de fuite de Signan	Entre 27/10 et 19/12/14	2 semaines	Abaissement d'environ 1,00m				
Canal du Blavet	6 - Rimaison	Réfection de la maçonnerie des pertuis des grandes vannes du déversoir de l'écluse 6 de Rimaison (en prévision vidange de Guerlédan)	Entre 29/09 et 19/12/14	2 semaines	Vidange		29/09/2014		
		Réfection des vannettes du déversoir (en prévision vidange de Guerlédan)	Entre 29/09 et 19/12/14	2 semaines	Abaissement d'environ 1,00m	Travaux réalisés en régie	29/09/2014		
		Rejointoiement de la maçonnerie du mur de fuite aval de l'écluse 5 du Divit	Entre 29/09 et 19/12/14	3 semaines	Abaissement d'environ 1,00m	Travaux réalisés en régie	29/09/2014		
Canal du Blavet	7 - Kerbecher	Rejointoiement du perré maçonné en aval de Rimaison	Entre 27/10 et 19/12/14	2 mois	Abaissement d'environ 1,00m	SOUS RESERVE			
Canal du Blavet	11-Gamblen	Réfection du mur de fuite de l'écluse de la Couarde	Entre 27/10 et 19/12/14	4 semaines	Vidange				
Canal du Blavet	12 - Moulin Neuf	Fin des travaux de reprise de 300m de berges par techniques végétales	A/c du 12/10/14	1 semaine	Abaissement d'environ 0,50m				
Canal du Blavet	17 - Trémorin	Inspection par EDF de la microcentrale de Saint Adrien	A/c du 09/09/14	6 semaines	Vidange	EDF (demande prolongation en cours au SDPE)	09/09/2014	Prolongation jusqu'au 17/11 suivant accord SDPE	
		Travaux EDF sur la microcentrale de Trémorin	A/c du 09/09/14	6 semaines	Vidange	SOUS RESERVE			
		Reprise de 1200m de berge par techniques végétales	A/c du 09/09/14	4 semaines	Vidange	SOUS RESERVE			
		Rejointoiement de la maçonnerie du sas d'écluse	A/c du 09/09/14	1 semaine	Vidange	Travaux réalisés en régie			
Canal du Blavet	25 - Lochrist	Réfection des maçonneries des pertuis de grandes vannes du déversoir de l'écluse 25 de Lochrist (en prévision vidange de Guerlédan)	Entre 01/10 et 19/12/14	2 semaines	Abaissement d'environ 0,60m	L'abaissement devrait avoir lieu sur 3 fois une journée pour la mise en place et l'enlèvement des batardeaux devant les pertuis de grandes vannes. Niveau mini garantie =0,60m par les vannettes			
Canal du Blavet	26 - Grand-Barrage	Réfection des maçonneries des pertuis de grandes vannes du déversoir de l'écluse 25 de Lochrist (en prévision vidange de Guerlédan)	Entre 01/10 et 19/12/14	2 semaines	Abaissement d'environ 0,60m	L'abaissement devrait avoir lieu sur 3 fois une journée pour la mise en place et l'enlèvement des batardeaux devant les pertuis de grandes vannes. Niveau mini garantie =0,60m par les vannettes			
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET									
Canal de Nantes à Brest	99-Kervégant	Remise en place de la fourrure d'étanchéité porte aval rive droite de l'écluse 98	Entre 27/10 et 19/12/14	2 jours	Vidange	Travaux réalisés en régie			
Canal de Nantes à Brest	83-Kerihoué	Réparation du bardage percé porte 82 aval	Entre 27/10 et 19/12/14	1 semaine	Vidange	Travaux réalisés en régie	29/10/2014		
Canal de Nantes à Brest	72-Pont	Fabrication et pose d'une vantelle et tige sur porte amont 72	Entre 27/10 et 19/12/14	1 semaine	Vidange	Travaux réalisés en régie			

Nombre de biefs gérés 128
Nombre de biefs impactés 43

En attente avis Eau du Morbihan pour modification pompage station de Toulboubou (pompage dans bief vielle rivière)