Service des voies navigables
Subdivision Blavet et canal de Nantes à Brest

Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du deuxième semestre 2016 pour interventions (mis à jour le 28/12/2016)

			Prévisionnel				Réalisé	
Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Période prévisionnelle	Durée prévisionnelle	Vidange ou abaissement	Observations	Début	Fin
OUST								
BLAVET								
Canal du Blavet	04 - Le Roch	Remplacement de 8 vannettes du déversoir du Roch Rejointoiement du pertuis si nécessaire Réparation d'une jambe de force de la passerelle du déversoir n°3 de Signan	21/11 au 26/11	1 semaine	Vidange ou abaissement 1,50m	Travaux non terminés, seront finis en janvier 2017	31/10/16	
Canal du Blavet	05 - Le Divit	Remplacement de 6 vannettes du déversoir de Le Divit Rejointoiement du pertuis si nécessaire	07/11 au 10/11	1 semaine	Vidange ou abaissement 1,50m	Travaux non terminés, seront finis en janvier 2017	31/10/16	
Canal du Blavet	05 - Le Divit	Rejointoiement du bas de bajoyer de l'écluse n°4 du Roch	14/11 au 18/11	1 semaine	Abaissement 0,70m	Travaux non réalisés, seront programmés en 2017		
Canal du Blavet	06 - Rimaison	Rejointoiement du bas de bajoyer de l'écluse n°5 du Divit	02/11 au 05/11	1 semaine	Abaissement 0,50m	Travaux non réalisés, seront programmés en 2017		
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET								
Canal de jonction	88 - Jolie Cœur	Remplacement de la vantelle de surface	26/12 au 30/12	1 semaine	Abaissement 1m	Prévu initialement en janvier 2017	26/12/16	27/12/16
Canal de jonction	99 - Kervégan	Réparation étanchéité porte 98 aval	27/12 au 30/12	2 jours	Vidange	Prévu initialement en janvier 2017	27/12/16	